

德清新丝路丝绸工艺有限公司

年加工 800 万米涂层布、800 万米植绒布和 800 万米复合布项目

先行性竣工环境保护验收意见

2021 年 8 月 2 日，建设单位德清新丝路丝绸工艺有限公司，根据《德清新丝路丝绸工艺有限公司年加工 800 万米涂层布、800 万米植绒布和 800 万米复合布项目先行性竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行先行性环境保护验收，提出意见如下：

一、建设项目基本情况

德清新丝路丝绸工艺有限公司成立于 2014 年 11 月，厂址位于德清县新市镇果山头 67 号，是一家从事涂层布、植绒布和复合布加工的企业。2015 年 5 月企业报批了“年加工 800 万米涂层布、800 万米植绒布和 800 万米复合布项目”，并于 2016 年 2 月通过湖州市生态环境局德清分局审批，审批文号为：德环建[2016] 44 号。该项目于 2016 年 4 月开工建设，2016 年 10 月正式投入生产运行，目前实际生产能力为年加工 600 万米涂层布、400 万米植绒布和 800 万米复合布。企业于 2020 年 8 月 28 日取得排污许可证，证书编号：91330521325541278Y001P。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，德清新丝路丝绸工艺有限公司于 2021 年 6 月开展本项目的先行性竣工环境保护验收工作，对照项目环境影响报告表及批复意见，对项目建设情况和环境保护设施建设情况进行了验收自查，然后根据自查结果编制了验收监测方案，同时委托湖州利升检测有限公司于 2021 年 6 月 25 日、6 月 26 日进行了验收监测并出具监测报告。

二、工程变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，项目不存在重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水：生活污水经化粪池预处理后纳管至浙江德清金开水务有限公司集中处理；清洗废水经自建污水站处理后循环使用，不外排。

(二) 废气：1 车间工艺废气：经设备上方密闭收集装置收集后，通过 1 套水膜除尘+过滤棉+低温等离子装置进行净化处理，尾气通过 1 根 15m 高的排气筒（DA001）高空排放。2、4、5 车间工艺废气：经设备上方密闭收集装置收集后，通过 1 套水喷淋+低温等离子装置进行净化处理，尾气通过 1 根 15m 高的排气筒（DA002）高空排放。3 车间工艺废气：经设备上方密闭收集装置收集后，通过 1 套水喷淋+高压静电装置进行净化处理，尾气通过 1 根 15m 高的排气筒（DA003）高空排放。

(三) 噪声：生产时保持车间门窗关闭；选用噪声低、震动小的设备；安装隔音门窗等。

(四) 固废：项目固废主要有：生活垃圾、废包装材料、污泥、废油。在厂区设置了一般固废暂存场所和危废仓库。生活垃圾委托当地环卫部门清运；一般废包装材料由供货商回收；危险废包装材料委托德清纳海环境科技有限公司处置；污泥委托德清永祥建材有限公司处置；废油委托湖州一环环保科技有限公司处置。

四、环境保护设施调试监测结果

湖州利升检测有限公司对该项目进行了环境保护验收监测（报告编号：2021H2229）。监测期间，该项目生产工况正常，生产工况负荷大于 75%，符合竣工验收工况负荷要求。

（一）废水监测达标情况

项目验收监测期间，企业生活污水排放口 pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准，氨氮、总磷浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 中的其它企业标准。项目验收监测期间，企业雨水排放口 pH 值、化学需氧量、悬浮物浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的一级标准。

（二）废气监测达标情况

项目验收监测期间，企业厂界无组织废气排放监控点颗粒物、非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求，臭气浓度符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表 2 无组织排放浓度限值要求。项目验收监测期间，企业 1 号车间废气排气筒出

口、2、4、5 号车间废气排气筒出口、3 号车间废气排气筒出口的颗粒物、VOCs、油雾排放浓度和臭气浓度均符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表 1 新建企业排放限值要求。

（三）噪声监测达标情况

项目验收监测期间，企业南侧厂界昼、夜间环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 4 类标准，其余各侧厂界昼、夜间环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 3 类标准。

（四）固体废物处置情况

项目固废主要有：生活垃圾、废包装材料、污泥、废油。在厂区设置了一般固废暂存场所和危废仓库。生活垃圾委托当地环卫部门清运；一般废包装材料由供货商回收；危险废包装材料委托德清纳海环境科技有限公司处置；污泥委托德清永祥建材有限公司处置；废油委托湖州一环环保科技有限公司处置。本次验收监测未对固体废物进行检测。

（五）污染物排放总量

经企业统计和核算，企业废水排放量约为 960t/a、COD_{Cr} 排环境量为 0.048t/a、氨氮排环境量为 0.005t/a、VOCs 排放量为 0.368t/a、颗粒物排放量为 0.486t/a，符合原环评报告中提出的废水排放量≤1200t/a、COD_{Cr}≤0.06t/a、氨氮≤0.006t/a、VOCs≤0.57t/a 的总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果可知，本项目营运期废水、废气、噪声均能做到达标排放，对周围环境影响不大。

六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，德清新丝路丝绸工艺有限公司年加工 800 万米涂层布、800 万米植绒布和 800 万米复合布项目环保手续齐全，根据先行性竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业基本已落实各项环境保护设施，符合先行性竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、后续要求

（1）完善生产设施和环保设施标识标牌、管道走向、规范检测口和平台建

设。

(2) 加强生产管理，完善企业环保管理制度，确保各类污染物长期稳定达标排放。

(3) 进一步规范建设危废仓库，危废管理制度上墙，危废包装物上应贴小标签。

八、验收人员

验收组	姓名	单位	电话	备注
验收负责人	沈小华	德清新丝路丝绸工艺有限公司	13705722280	建设单位
验收参加人员	俞永平	德清新丝路丝绸工艺有限公司	13505723088	建设单位
	杨振吉	德清新丝路丝绸工艺有限公司	13906837187	建设单位
	张德	湖州宝丽环境技术有限公司	15857226536	-
	翁文利	湖州宝丽环境技术有限公司	13306821061	-
	曹付贵	湖州宝丽环境技术有限公司	13305827070	-

德清新丝路丝绸工艺有限公司

2021年8月2日

